



PROVINCIA DI VICENZA

Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia

Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle 1 - VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243
Uffici: Palazzo Arnaldi - Contrà SS. Apostoli 18 - VICENZA - Tel. 0444-908111 - Fax 0444-908470
Provincia di Vicenza - Casella Postale 43 Vicenza Centro – 36100 Vicenza
Casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo n° 46108 da citare nella risposta

Vicenza, 26/06/2017

gruppobmr@pec.it

All'Impresa Appaltatrice
B.M.R. s.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche
via dell'Industria n. 11 / 11A
VEGGIANO (PD)

e, p.c.

marco.vianello@archiworldpec.it

Al Direttore dei Lavori
dott. arch. Marco Vianello
via Rossini n. 33
VICENZA

Oggetto: Cittadella degli studi di Lonigo: Interventi di sistemazione del piano primo dell'edificio "Ex casa del custode" da adibire a laboratorio di enologia. Contratto di appalto Rep. n. 36612 del 22.02.2017 - Concessione di 2^ proroga contrattuale.

Con riferimento alla richiesta di proroga del tempo contrattuale trasmessa da codesta spett.le Impresa appaltatrice in data 22.06.2017 relativamente agli interventi di fornitura e posa della nuova piattaforma elevatrice ed altri a questa connessi;

- preso atto delle motivazioni addotte ed accolte dal Direttore dei Lavori con propria comunicazione al sottoscritto in data 22.06.2017, in pratica riconducibili a cause non imputabili all'Impresa appaltatrice ma ad intervenuti problemi di produzione da parte del fornitore (ditta Schindler);

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

CONCEDE

a codesta spett.le Impresa una proroga del tempo contrattuale per complessivi **30 giorni**, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori su specificati il giorno **30 luglio 2017** per motivi non imputabili direttamente all'Impresa ma, come dalla stessa asserito e documentato, dall'impossibilità del proprio fornitore di effettuare la consegna della nuova piattaforma elevatrice prima del 17 luglio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
dott. arch. Andrea Turetta

